

Bouwnieuws Huis voor de Stad.

3 mei 2022



De Gemeente Helmond is al een tijdje terug gestart met de gedeeltelijke oogst van het stadskantoor. Inmiddels zijn we gestart met de ruwbouw van het Huis voor de Stad. Via dit bouwnieuws ontvangt u informatie over de werkzaamheden en planning.

Op de bouwplaats is er hard gewerkt aan de fundering van de nieuwbouw. De fundering zal in week 20 gereed zijn. In de bestaande bouw is Equans gestart met de luchtkanalen. Croonwolter en Dros start in week 19 met de kabelgoten.



De kanaalplaatvloeren zijn vorige week op de bouwplaats geleverd. Vanaf begin deze week worden de kanaalplaatvloeren van de begane grond op de plek gelegd en afgewapend. Aankomende vrijdag wordt de eerste druklaag gestort.



Op het parkeerterrein van de bouwplaats worden de trappenhallen door middel van het prefabriceren van de binnenkist, met Dokawandbekisting voorbereid. Deze worden later in zijn geheel op hun plek gehesen. Vervolgens wordt hier wapening geplaatst en de sluitkist gemonteerd. Hierna kunnen deze wanden worden gestort. De eerste stort hiervan vindt plaats op maandag 23 mei.

Deze Dokawandbekisting wordt op meerdere plekken van de nieuwbouw toegepast.

In week 19 worden de eerste betonkolommen voor de nieuwbouw gesteld en gestort.



Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bouw van het Huis voor de Stad? Kijk dan op de website van de Gemeente Helmond: <https://www.helmond.nl/huisvoordestad>

Heeft u een vraag over de werkzaamheden of wilt u iets melden? Neem dan contact op via e.mertens@mertens-weert.nl of 0495-579751.

Ziet u buiten werktijden iets op of rond de bouwplaats wat niet klopt of heeft u een spoedmelding? Dan kunt u in de avond- en weekenduren bellen naar het calamiteiten-nummer van Bouwatch: (088) 118 18 00.